

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย ทางบ้านหนองสมอ-บ้านทับช้าง ช่วง สนามบอลเมืองย่าถึงโรงงานโนริฯ หมู่ที่ 6 บ้านทับช้าง	1 โครงการ	451,960.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากที่นาง ดาหวันถึงทางเชื่อมหนองปะสี หมู่ที่ 7 บ้านมาบมะค่า	ผิวจราจรคสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 403.00 ม. หนา 0.15 ม. ทาง เชื่อม 2.25 ตร.ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,614.25 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง เฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.	362,000.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
3	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางจาก ตรงน้ำแข็งถึงบ้านนายสน หมู่ที่ 15 บ้านกหนองพะลาน	ลงหินเสริมทางกว้าง 1.00 ม. ยาว 50 ม. หนาเฉลี่ย 0.50 ม. และขยายผิวจราจรค สล. ทั้งสองข้าง ขนาดกว้างข้างละ 0.70 ม. ยาว 465 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ ก่อสร้าง 651 ตร.ม. ลงหินตลุกไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 . ม.	469,440.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00

4	โครงการปรับปรุงถนน คสล. จากบ้านนายชม ถึงบ้านนางปรียาภรณ์ หมู่ที่ 7 บ้านมะค่า	กว้าง 4.00 ม. ยาว 573.00 ม. หนา 0.04 ม.	336,830.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล. ถึงนายนายแรม หมู่ที่ 3 บ้านหนองม่วง	1 โครงการ	153,270.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางชิตถึงบ้านยายดอน หมู่ที่ 9 บ้านชะอม	1 โครงการ	79,850.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองชลประทานต่อจากเดิมถึงสะพานพะเนา หมู่ที่ 1 บ้านयोगแยง	ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 310 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,240 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.	785,020.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นางเฉลิมถึง ที่นางชื่น หมู่ที่ 2 บ้านหนองไทร	กว้าง 4.00 ม. ยาว 330.00 ม. หนา 0.15 ม.	788,760.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากที่ปักธงถึงแยกบ้านนายสุพิทย์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองขาม	กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม.	488,990.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00

10	โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนางแจ้ถึงป่าช้า หมู่ที่ 3 บ้านหนองม่วง	ผิวจราจรคสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. ทางเชื่อม 4.375 ตร.ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 634.37 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 ม.	391,080.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
11	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากถนนคสล.ถึงนายนายแรม หมู่ที่ 3 บ้านหนองม่วง	กว้าง 2.50 ม. ยาว 98.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ทางเชื่อม 1 ตารางเมตร	0.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
12	โครงการปรับปรุงถนน คสล. จากบ้านนางใจถึงบ้านนายสายันต์ หมู่ที่ 5 บ้านทับช้าง	เทคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 35.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.	349,980.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายบุญฤทธิ์ถึงสวนบ้านนางเงิน หมู่ที่ 6 บ้านทับช้าง	ลงดินเสริมพื้นทาง กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 40.00 หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ก่อสร้างผิวจราจรคสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 167.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 501 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30	156,010.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากนางทุเรียนถึงนายนายพัน หมู่ที่ 9 บ้านชะอม	1 โครงการ	488,990.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00

15	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนลาดยางไปหนองไทรถึงบุญเหลือแลนด์ หมู่ที่ 10 บ้านโตนด	ผิวจราจร คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 300.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.	842,950.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านรองไทย ถึงที่สาธารณะ หมู่ที่ 11 บ้านโตนด	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุก 354 ลบ.ม.	488,990.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
17	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากโค้งบึงโตนดถึงรั้ววัดโตนด หมู่ที่ 11 บ้านโตนด	1 โครงการ	440,300.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
18	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางจากโตนด ถึงหนองระเวียง ช่วงทางโค้งบ้านโตนด ถึงหน้าคริสตจักร หมู่ที่ 12 บ้านหนองระเวียง	1 โครงการ	450,890.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00

19	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนน คสล. ถึงที่นายสาม หมู่ที่ 13 บ้านหนองสมอ	ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ทางเชื่อม 2.25 ตร.ม. พื้นที่ก่อสร้าง 152.25 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ0.30 ม.วางท่อ คสล. ขนาด 0.40 ม. จำนวน 7 ท่อน	74,200.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
20	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากที่นางมีถึงถนนวงแหวน หมู่ที่ 13 บ้านหนองสมอ	1 โครงการ	213,690.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
21	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากถนนลาดยางสายหนองขามถึงที่นายมัง หมู่ที่ 13 บ้านหนองสมอ	1 โครงการ	251,810.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
22	โครงการขยายไหล่ทางจากบ้านนายบุญสมถึงที่เฮียโต้ง หมู่ที่ 14 บ้านโนนมะกอก	1 โครงการ	479,090.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
23	โครงการก่อสร้างถนนดินจากที่นายไสวเชื่อมถนนวงแหวน หมู่ที่ 15 บ้านหนองพะลาน	1 โครงการ	485,940.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
24	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	สนับสนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการขยายเขตไฟฟ้า	1,000,000.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
25	โครงการประชามติเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดประชุมประชามติปีละ 1 ครั้ง	22,500.00	4 มกราคม 2567 - 31 มีนาคม 2567	ดำเนินการแล้ว	22,432.00
26	โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยที่เกิดจากอัคคีภัย	ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน	30,000.00	4 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
27	โครงการให้ความรู้คณะกรรมการ ดำเนินการจัดหาพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ได้รับการ แต่งตั้งฯ	20,000.00	4 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
28	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน ตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมทุก คน	20,000.00	4 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
29	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง	ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน ตำบลและพนักงานจ้างร่วมกิจกรรมทุกคน	30,000.00	4 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00
30	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ผู้ประสบภัยในตำบลทุกครัวเรือน	50,000.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
31	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	จ้างเหมาดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี	50,000.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00

32	โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง	จ้างเหมาจัดทำวารสาร และข้อมูล ข่าวสารผลการดำเนินงานประจำปี	80,000.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
33	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ อบต. หนองระเวียงทุกคน	47,000.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	18,500.00
34	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	จัดตั้งจุดบริการจำนวน 1 จุด	30,000.00	1 - 30 เมษายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
35	โครงการประเมินความพึงพอใจในการ ให้บริการประชาชน	จ้างเหมาหน่วยงานภายนอกเพื่อประเมิน ความพึงพอใจ	20,000.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
36	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดใน ชุมชน	จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทั้ง 15 หมู่บ้าน	40,000.00	4 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
37	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ประหยัดพลังงานแก่ผู้นำชุมชน	ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความสนใจจำนวน 50 คน	20,000.00	4 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
38	โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการ ชำระภาษี	จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้อยู่ในข่าย ชำระภาษี	30,000.00	4 มกราคม 2567 - 31 กันยายน 2567	ดำเนินการแล้ว	1,026.00
39	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน ท้องถิ่นและพนักงานจ้างร่วมกิจกรรมทุก คน	380,000.00	1 มีนาคม - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00

40	โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จัดฝึกอบรมทบทวน และเพิ่มพูนความรู้ ให้กับ อปพร. ตำบลหนองระเวียง	100,000.00	1 มีนาคม - 31 สิงหาคม 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
41	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.หนองระ เวียง	สมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพปี ละ 1 ครั้ง	275,580.00	1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567	ดำเนินการแล้ว	275,580.00
42	โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อ จัดเก็บภาษีและประชาสัมพันธ์ภาษี ท้องถิ่น	จัดกิจกรรมรับชำระภาษีนอกสถานที่	30,000.00	1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
43	เบี้ยยังชีพความพิการ	ผู้พิการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ อบต.หนอง ระเวียงทุกคน	3,900,000.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,456,200.00
44	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	จัดตั้งจุดบริการจำนวน 1 จุด	30,000.00	1 ธันวาคม 2566 - 31 มกราคม 2567	ดำเนินการแล้ว	29,940.00
45	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ อบต. หนองระเวียงทุกคน	15,500,000.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	6,386,300.00
46	โครงการจัดการเลือกตั้ง	จัดโครงการเลือกตั้งซ่อม 1 โครงการ	20,000.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ดำเนินการแล้ว	13,426.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
47	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่	นักเรียนในพื้นที่ตำบลหนองระเวียงทั้ง 6 โรงเรียน	4,060,000.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,014,824.00
48	การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.หนองระเวียง	เด็กเล็กใน ศพด. ทั้ง 2 ศูนย์ ตีมนมทุกคน	1,962,600.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00
49	เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	15 หมู่บ้าน	150,000.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00
50	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลหนองระ เวียง	50,000.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ดำเนินการแล้ว	31,455.00
51	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน ของ ศพด. อบต.หนองระเวียง (บ้าน หนองม่วง))	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หนองระเวียง (บ้านหนองม่วง)ได้รับ จัดสรรอัตราคนละ 1700 บาท/ปี	123,775.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00

52	โครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง	70,000.00	4 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
53	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองระเวียง (บ้านหนองม่วง))	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา อบต.หนองระเวียง (บ้านหนองม่วง) ทุกคน	330,750.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	146,124.00
54	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองระเวียง)	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา อบต.หนองระเวียง	330,750.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	136,161.00
55	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับคนพิการ	คนพิการในพื้นที่ตำบลหนองระเวียง	30,000.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
56	โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวตำบลหนองระเวียง	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน	30,000.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
57	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	ประชาชนในพื้นที่ทั้ง 15 หมู่บ้าน	200,000.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00

58	เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	15 หมู่บ้าน	15,000.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00
59	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด. อบต.หนองระเวียง)	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองระเวียง ได้รับจัดสรรอัตราคนละ 1700 บาท/ปี	123,775.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00
60	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน	เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองระเวียงและเด็ก ทั้ง 6 โรงเรียน	1,962,600.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00
61	โครงการอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ	ให้ความรู้แก่อาสาสมัคร 1 ครั้ง/ปี	30,000.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
62	โครงการเช่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอินเทอร์เน็ต	ค่าเช่าระบบกล้อง CCTV พร้อมอินเทอร์เน็ต จำนวน 14 จุด และค่าเช่าอุปกรณ์บันทึกภาพ NRV และ TV monitor จำนวน 1 ชุด	290,000.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00

63	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ทุกหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน	300,000.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
64	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพให้กับ ประชาชน	ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองระเวียงที่ สนใจเข้าร่วมอบรมทั้ง 15 หมู่บ้าน	700,000.00	4 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
65	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	ประชาชนในพื้นที่ทั้ง 15 หมู่บ้าน	30,000.00	4 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
66	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	ประชาชนในตำบลหนองระเวียงผู้สนใจ เข้าร่วมทั้ง 15 หมู่บ้าน	50,000.00	4 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
67	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะต้นทาง	ประชาชนทั้ง 15 หมู่บ้าน มากกว่า 100 ครัวเรือน	30,000.00	4 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
68	โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรให้กับเยาวชนตำบลหนองระ เวียง	จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรปีละ 1 ครั้ง	20,000.00	4 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00

69	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นปีละ 1 ครั้ง	200,000.00	4 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ดำเนินการแล้ว	143,566.00
70	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	ผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 60 คน	550,000.00	4 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
71	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	ปลูกต้นไม้จำนวน 1,000 ต้น	20,000.00	4 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
72	โครงการจัดซื้อถังขยะสำหรับบริการประชาชน	จัดซื้อถังขยะจำนวน 1,000 ใบ	100,000.00	4 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม

ลำดับ	โครงการ	ผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
73	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ครอบครัวผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลหนองระเวียง	50,000.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ	ผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
-------	---------	------	----------	-------------------	----------------	----------------------

74	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 1 กิจกรรม	20,000.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
75	โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรม นาถบพิตร	จัดกิจกรรมน้อมรำลึก จำนวน 1 กิจกรรม	10,000.00	1 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566	ดำเนินการแล้ว	2,526.00
76	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง (12 สิงหาคม)	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 1 กิจกรรม	10,000.00	1 สิงหาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
77	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี (3 มิถุนายน)	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 1 กิจกรรม	10,000.00	1 มิถุนายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
78	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	จัดงานลอยกระทงจำนวน 1 กิจกรรม	60,000.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 ธันวาคม 2566	ดำเนินการแล้ว	54,935.80

79	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองระเวียง	200,000.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00
----	--------------------------------	---------------------------------	------------	---------------------------------	----------------------	------

บัญชีครุภัณฑ์

ลำดับ	ประเภทครุภัณฑ์	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อรถตัดหญ้าไหล่ทางขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน	1,900,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00